# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

**Sécuritest**

**N° D'IMPRIMÉ T 01345171**

**Exemplaire conservé par le centre**

| TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire total | 03/11/2026 | 26001891 |

**FONCTIONS CONTRÔLÉES**

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

**DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S033T031

(9)RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON

(3) COORDONNÉES : CONTROLE TECHNIQUE CENON ENTRE 2 MERS
75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS
33150 CENON

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 033T1430

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| HE-978-QW (F) | 11/07/2025 | 11/07/2025 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 308 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR3FCYHZ1SY575388 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10PGTVP212K435 | GO |

Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

20946

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 5 % | | 8 % | |
| **Forces verticales** : | 879 daN | | 588 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 309 daN | 319 daN | 202 daN | 205 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 4 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 309 daN | 319 daN | 202 daN | 205 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

**Émissions à l'échappement**

Opacité des fumées(0.51 m-1) C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 C5:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -2.5 %