# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

**Sécuritest**

**N° D'IMPRIMÉ T 01186549**

**Exemplaire conservé par le centre**

| TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire total | 20/11/2026 | 26000520 |

**FONCTIONS CONTRÔLÉES**

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

**DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013T405

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS

(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
13140 MIRAMAS
Tél : 04 42 55 07 92

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084T1171

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GR-819-FN (F) | 18/09/2023 | 18/09/2023 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 408 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR3FPHNSTPY602340 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10PGTVP2023392 | ES |

Document(s) présenté(s) : Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

153499

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -1.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 4 % | |
| **Forces verticales** : | 874 daN | | 591 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 339 daN | 342 daN | 219 daN | 216 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 1 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 339 daN | 342 daN | 219 daN | 216 daN |

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 76 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

**Émissions à l'échappement**

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.28 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.19 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.001

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % -2.3 %