PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01186525

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	04/11/2026	26000496

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013T405

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS

(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
13140 MIRAMAS
Tél : 04 42 55 07 92

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084T1171

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GQ-074-RB (F)	09/08/2023	09/08/2023

Marque	Désignation commerciale
MG	MG4 ELECTRIC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
LSJWH4095PN163988	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10MG0VP000D054	EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

27696

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		2 %	
Forces verticales :	864 daN		900 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	299 daN	291 daN	297 daN	300 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	299 daN	291 daN	297 daN	300 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.4 %	-2.0 %		